

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 3323

PUCON, 13 DIC. 2013

VISTOS:

1.- El Decreto Exento N° 2009 de fecha 25 de julio de 2013, que adjudica la Licitación Pública "Construcción Servicios Higiénicos Centro Cultural Quetroleufu" a la constructora Rogelio Beltrán E.I.R.L., R.U.T. 76.178.698-9.

2.- El Decreto Exento N° 2238 de fecha 19 de agosto de 2013, que aprueba el contrato de Ejecución de obras "Construcción Servicios Higiénicos Centro Cultural Quetroleufu", suscrito entre la Municipalidad de Pucón, R.U.T. N° 69.191.600-6 y la constructora Rogelio Beltrán E.I.R.L., R.U.T. 76.178.698-9, de fecha 16 de agosto de 2013.-

3.- La carta de fecha 5 de octubre del 2013, de la Empresa Constructora Rogelio Beltrán E.I.R.L., mediante la cual solicita al municipio aumento de plazo de ejecución de obra, adicionales a la fecha de término contractual de la obra, tal como se señala en documento emitido por la Constructora.-

4.- El Informe Técnico de fecha 15 de octubre de 2013, del Inspector Técnico de Obras, mediante el cual informa los argumentos del aumento de plazo para la ejecución de las obras.

5.- El anexo de contrato de ejecución de obra "Construcción Servicios Higiénicos Centro Cultural Quetroleufu", suscrito entre la Municipalidad de Pucón, R.U.T. N° 69.191.600-6 y la constructora Rogelio Beltrán E.I.R.L., R.U.T. 76.178.698-9, de fecha 15 de octubre de 2013.-

6.- Las Bases Administrativas Generales y Especiales aprobadas por decreto exento N° 1408 de fecha 24.05.2012.-

7.- La ley N° 19.886, Ley Bases sobre Contrato administración de Suministro y Prestación de Servicios, Promulgada el 11 de Julio del 2003, Ministerio de Hacienda.

8.- El Decreto Supremo N° 250 de fecha 09 de Marzo de 2004, que aprueba el Reglamento de Contratos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial el día 24 de Septiembre del 2004.

BRAMA ZÚÑIGA OLIVARES
ASESOR JURÍDICO
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Presidente

9.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, del año 2006, del Ministerio del Interior.

CONSIDERANDO:

1.- Que, durante la ejecución del contrato se produjeron diversas circunstancias que implicaron retrasos en la ejecución de las obras.

2.- Que, siendo necesario el ajuste en relación a los aumentos de plazos en la ejecución de las obras, y teniendo presente lo estipulado en el apartado XVI Y XXIV de las Bases Administrativas Especiales.

DECRETO:

1.- Apruébese, en todas sus partes el anexo de contrato de ejecución de obra "Construcción Servicios Higiénicos Centro Cultural Quetroleufu", suscrito entre la Municipalidad de Pucón, R.U.T. N° 69.191.600-6 y la constructora Rogelio Beltrán E.I.R.L., R.U.T. 76.178.698-9, de fecha 15 de octubre de 2013.-

2.- Se deja constancia que el presente anexo de contrato no contempla modificaciones al monto presupuestado en el contrato de ejecución de obra.



GLADIOLA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Vº CONTROL

Vº JURIDICO

CBM/GMP/WCR/BZO/LFE/CCG/sda

Distribución:

- Gobierno Regional
- Constructora Rogelio Beltrán E.I.R.L.
- Dirección de Obras
- Partes
- Archivo

BRAHMA ZÚÑIGA
ASESOR JURÍDICO
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Municipalidad de Pucón
Dirección de Obras Municipales

PUCON, 14 de Noviembre del 2013

RECEPCIÓN PROVISORIA OBRAS "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES "

Proyecto: "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES"

Financiamiento: Instituto Nacional del deporte, Decreto alcaldicio N° 932 de fecha 04 de Abril del 2013, que aprueba el convenio para la ejecución el proyecto de obra menor infraestructura concurso publico Fon deporte 2012.-

Monto Inicial Asignado	\$10.000.000
Aumento de Obra	\$ 0.-
Apórtate Municipal	\$ 0.-
Apórtate IND	\$10.000.000.-
Modalidad	Licitación Pública
Unidad Técnica	Departamento de Obras
Plazo Ejecución inicial	45 días corridos
Fecha Inicio	30.09.2013
Término programado Inicial	14.11.2013
Término Real	14.11.2013
Días de ampliación autorizados	0 días
1º Inspección Comisión	14.11.2013

En Pucón a 14 de Noviembre de 2013, se procedió a verificar en terreno con la Comisión, el cabal cumplimiento del proyecto ejecutado bajo la modalidad de licitación pública, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes del proyecto.-

En lo que respecta a las obras de construcción se establece que estas presentan las siguientes no presentan observaciones, por lo tanto se procede a su recepción provisoria.-

Lorena Fuentes Espinoza
DOM

Walter Carter Raschey
Director de control

Gladys Matus Panguilef
Director de transito

Alex Weber Raschey
Profesional DOM

Carla Carmena Gutiérrez
ITO-DOM

PUCON, 14 de Noviembre del 2013

RECEPCIÓN PROVISORIA OBRAS "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES "


Proyecto: "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES"

Financiamiento: Instituto Nacional del deporte, Decreto alcaldicio N° 932 de fecha 04 de Abril del 2013, que aprueba el convenio para la ejecución el proyecto de obra menor infraestructura concurso publico Fon deporte 2012.-


Monto Inicial Asignado	\$10.000.000
Aumento de Obra	\$ 0.-
Aporte Municipal	\$ 0.-
Aporte IND	\$10.000.000.-
Modalidad	Licitación Publica
Unidad Técnica	Departamento de Obras
Plazo Ejecución inicial	45 días corridos
Fecha Inicio	30.09.2013
Término programado Inicial	14.11.2013
Término Real	14.11.2013
Días de ampliación autorizados	0 días
1º Inspección Comisión	14.11.2013


En Pucón a 14 de Noviembre de 2013, se procedió a verificar en terreno con la Comisión, el cabal cumplimiento del proyecto ejecutado bajo la modalidad de licitación publica, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes del proyecto.-


En lo que respecta a las obras de construcción se establece que estas presentan las siguientes no presentan observaciones, por lo tanto se procede a su recepción provisoria.-


Lorena Fuentes Espinoza
DOM


Gladys Matus Panguilef
Director de transito


Walter Carter Raschey
Director de control


Alex Weber Raschey
Profesional DOM


Carla Carmona Gutierrez
ITO-DOM

Pucón
EL CENTRO DEL SUR DE CHILE

Municipalidad de Pucón
Dirección de Obras Municipales

PUCON, 14 de Noviembre del 2013

RECEPCIÓN PROVISORIA OBRAS "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES "


Proyecto: "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES"


Financiamiento: Instituto Nacional del deporte, Decreto alcaldicio N° 932 de fecha 04 de Abril del 2013, que aprueba el convenio para la ejecución el proyecto de obra menor infraestructura concurso publico Fon deporte 2012.-


Monto Inicial Asignado	\$10.000.000
Aumento de Obra	\$ 0.-
Aporte Municipal	\$ 0.-
Aporte IND	\$10.000.000.-
Modalidad	Licitación Publica
Unidad Técnica	Departamento de Obras
Plazo Ejecución inicial	45 días corridos
Fecha Inicio	30.09.2013
Término programado Inicial	14.11.2013
Término Real	14.11.2013
Días de ampliación autorizados	0 dias
1º Inspección Comisión	14.11.2013


En Pucón a 14 de Noviembre de 2013, se procedió a verificar en terreno con la Comisión, el cabal cumplimiento del proyecto ejecutado bajo la modalidad de licitación publica, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes del proyecto.-

En lo que respecta a las obras de construcción se establece que estas presentan las siguientes no presentan observaciones, por lo tanto se procede a su recepción provisoria.


Lorena Fuentes Espinoza
DOM


Gladys Matus Panguillet
Director de transito


Walter Carter Raschey
Director de control


Alex Weber Roschey
Profesional DOM


Carla Camarena Gutierrez
ITO-DOM

Pucón
EL CENTRO DEL SUR DE CHILE

PUCON, 14 de Noviembre del 2013

RECEPCIÓN PROVISORIA OBRAS "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES "


Proyecto: "RECUPERACION MULTICANCHA VILLA LOS ROBLES"


Financiamiento: Instituto Nacional del deporte, Decreto alcaldicio N° 932 de fecha 04 de Abril del 2013, que aprueba el convenio para la ejecución el proyecto de obra menor infraestructura concurso publico Fon deporte 2012.-


Monto Inicial Asignado	\$10.000.000
Aumento de Obra	\$ 0.-
Apórtate Municipal	\$ 0.-
Apórtate IND	\$10.000.000.-
Modalidad	Licitación Pública
Unidad Técnica	Departamento de Obras
Plazo Ejecución inicial	45 días corridos
Fecha Inicio	30.09.2013
Término programado Inicial	14.11.2013
Término Real	14.11.2013
Días de ampliación autorizados	0 días
1º Inspección Comisión	14.11.2013


En Pucón a 14 de Noviembre de 2013, se procedió a verificar en terreno con la Comisión, el cabal cumplimiento del proyecto ejecutado bajo la modalidad de licitación pública, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes del proyecto.-

En lo que respecta a las obras de construcción se establece que estas presentan las siguientes no presentan observaciones, por lo tanto se procede a su recepción provisoria.-


Lorena Fuentes Espinoza
DOM


Gladiela Matus Panguilef
Director de transito


Walter Carter Rascheya
Director de control


Alex Weber Rascheya
Profesional DOM


Carla Campona Gutiérrez
ITO-DOM

Pucón
EL CENTRO DEL SUR DE CHILE