



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3130
06/10/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: BCI FACTORING S.A. Rut 096720830-2
: 20,211,396 VEINTE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS
: CANCELACION 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO REFUGIOS PEATONALES
CONSTRUCTORA PABLO ARRIAGADA CARRASCO
: 06/10/2009

Por concepto de

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	34	14/09/2009	20,211,396

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS		20,211,396
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	20,211,396	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	20,211,396	
Sumas Iguales		40,422,792	40,422,792

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000		
Presupuesto Vigente	676,924,000		
Total Comprometido	436,471,246		
Saldo x Comprometer	240,452,754		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
CENTRO DEL SUR DE CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

, 17 de Septiembre de 2009

Señores
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O HIGGINS N.483
PUCON

At: Sr. (a) EDITA MANSILLA BARRIA (NOTIF) - ALCALDESA

Estimados Señores

La presente tiene por objeto notificar a Uds., que entre PABLO ENRIQUE ARRIAGADA CARRASCO RUT 15.554.584-4 (cedente) y Bci Factoring S.A. (cesionario) se ha celebrado, una cesión de crédito con fecha 15 de Septiembre de 2009, en virtud del cual el cliente ha cedido los créditos emanados de los(as) siguientes facturas emitidos(as) a vuestra empresa (deudor). Se adjuntan fotocopias autorizadas.

<u>Número</u>	<u>Mon.</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>
34	\$	20.211.396	14/10/2009

Conforme a lo anterior, informo a Uds. que el pago de estos(as) facturas deberá efectuarlo exclusivamente a nombre de Bci Factoring S.A., para que este(os) se entiendan cancelado(s).

Para canalizar sus consultas, le agradeceré tomar contacto con el departamento de Cobranza de BCI Factoring S.A. R.U.T. 96.720.830-2, a los teléfonos 45-294522-3-(45)270790 o bien concurrir a sus oficinas ubicadas en MANUEL BULNES 615 , TEMUCO, o a cualquiera de sus sucursales a lo largo del país.

Esta notificación se encuentra fundamentada en el art. 7º de la ley 19.983 a fin de cumplir con el requisito legal establecido en dicha normativa.

Atentamente,

NOTARIO PÚBLICO
HÉCTOR BASUALTO BUSTAMANTE
TEMUCO

NOTARIO PÚBLICO



I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO 5419
FECHA ENTRADA 28 SEP 2009
FECHA SALIDA 28/09/2009

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 6626
DEVENGADO Nº 4283
DECRETO Nº 1-3-42

205-31-02-004





Municipalidad de Pucón
Dirección de Obras Municipales

ORD. : N° 740.-

ANT. : Decreto Ex. 1189/2009

MAT. : Informa 2° estado de pago.

Pucón, 14 de septiembre de 2009

A : Según distribución

DE : Dirección de Obras

Mediante el presente se informa el avance efectivo ejecutado del proyecto **Construcción Refugios Peatonales en la comuna de Pucón**, a cargo de la empresa constructora Pablo Enrique Arriagada Carrasco.

El avance físico de la obra corresponde a un 95%, y es concordante con el monto del 2° estado de pago correspondiente a \$ 20.211.396.- (veinte millones doscientos once mil trescientos noventa y seis millones).

Por lo anterior se solicita gestionar el pago de la factura N° 000032.

Téngase presente que este proyecto contempla una modificación de contrato en proceso de firmas internas(Memo de fecha 10.08.2009 remitido a Asesor Jurídico)

Saluda atentamente,


LORENA ALEJANDRA FUENTES ESPINOZA
Arquitecta
Directora de Obras Municipales

Distribución:

- Dir. Adm. y Fzas.
- SECPLAC
- Expediente contrato
- ARCHIVO

Avda. Bernardo O'Higgins 483, Pucón, correo electrónico: obras@municipalidadpucon.cl

www.arriagadachile.cl

ORIGINAL CLIENTE

ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ORIGINAL

Obra	Const. Refugios Peatonales
Propietario	Municipalidad de Pucon
Dirección	Sectores Rurales
Comuna	PUCON

MONTO OBRA	\$	32.674.380	
ET.P N°1	\$	11.175.000	(15-08-09)
ET.P N°2	\$	20.211.396	(15-09-09)

DETALLE	unidad	cantidad formato	P. unitario	Total	valor paradero	TOTAL PARTIDA	E.T.P N°1		E.T.P N°2		
							% AVANCE	VALORIZADO	% AVANCE	VALORIZADO	
INSTALACION DE FAENAS											
Letrero de Obras	1	1	\$ 356.000	\$ 356.000	\$ 11.125	\$ 525.314	100%	\$ 525.314	100%	\$ 525.314	
Instalaciones Provisorias	Gl	1	\$ 725.000	\$ 725.000	\$ 22.656	\$ 1.069.810	100%	\$ 1.069.810	100%	\$ 1.069.810	
										\$ -	
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	GL	\$ 72.300	\$ 72.300	\$ 2.259	\$ 106.686	65%	\$ 69.346	100%	\$ 106.686	
FUNDACIONES											
Escarpe	m2	9	\$ 1.183	\$ 10.647	\$ 10.647	\$ 502.743	65%	\$ 326.783	100%	\$ 502.743	
Excavaciones	m3	0,9	\$ 10.200	\$ 9.180	\$ 9.180	\$ 433.472	65%	\$ 281.757	100%	\$ 433.472	
Hormigon fundaciones	m3	1	\$ 63.345	\$ 63.345	\$ 63.345	\$ 2.991.100	65%	\$ 1.944.215	100%	\$ 2.991.100	
Moldaje sobrecimiento	m2	3,2	\$ 5.544	\$ 17.741	\$ 17.741	\$ 837.706	65%	\$ 544.509	100%	\$ 837.706	
Hormigon sobrecimientos (incluye armadura)	m3	0,43	\$ 95.105	\$ 40.895	\$ 40.895	\$ 1.931.036	65%	\$ 1.255.174	100%	\$ 1.931.036	
Relleno estabilizado compactado	m3	0,5	\$ 15.009	\$ 7.505	\$ 7.505	\$ 354.356	65%	\$ 230.332	100%	\$ 354.356	
Polieltieno 0,20 mm	m2	6	\$ 454	\$ 2.724	\$ 2.724	\$ 128.625	65%	\$ 83.606	100%	\$ 128.625	
Radier de hormigon 7 cm	m3	0,42	\$ 68.105	\$ 28.604	\$ 28.604	\$ 1.350.663	65%	\$ 877.931	100%	\$ 1.350.663	
ESTRUCTURA TABIQUES											
Estructura muros	m2	4,15	\$ 4.983	\$ 20.679	\$ 20.679	\$ 976.467	26%	\$ 253.881	100%	\$ 976.467	
ESTRUCTURA TECHO											
Estructura techumbre	m2	9,21	\$ 4.825	\$ 44.438	\$ 44.438	\$ 2.098.339	25%	\$ 524.585	94%	\$ 1.972.438	
HOJALATERIA											
Canales y bajadas	Mi	6	\$ 5.141	\$ 30.846	\$ 30.846	\$ 1.456.523	25%	\$ 364.131	94%	\$ 1.369.132	
Cumbreras	Mi	3	\$ 3.520	\$ 10.560	\$ 10.560	\$ 498.635	25%	\$ 124.659	94%	\$ 468.717	


PABLO E. ARRIAGADA CARRASCO
 INGENIERO CONSTRUCTOR

REVESTIMIENTOS EXTERIORES										
Traslape pino 1x6"x3.20	m2	3,4	\$ 7.540	\$ 25.636	\$ 25.636	\$ 1.210.511	25%	\$ 302.628	94%	\$ 1.137.881
Tapacanes	MI	0	\$ 2.322	\$ -	\$ -	\$ -	25%	\$ -	94%	\$ -
Plancha OSB 9,5 mm	m2	8,96	\$ 3.185	\$ 28.538	\$ 28.538	\$ 1.347.523	25%	\$ 336.881	94%	\$ 1.266.671
Revestimiento Piedra Pucon	m2	1,61	\$ 34.500	\$ 55.545	\$ 55.545	\$ 2.622.790	25%	\$ 655.698	94%	\$ 2.465.423
marco de vano	m2	1,2	\$ 11.059	\$ 13.271	\$ 13.271	\$ 626.637	25%	\$ 156.659	94%	\$ 589.038
										\$ -
ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS		1	11383	\$ 11.383	\$ 11.383	\$ 537.496	25%	\$ 134.374	94%	\$ 505.246
Incorporación de partidas según punto n° 9.d de las "BAE"										
3.1 EMPLANTILLADO (3 SACOS/M3)	m3	0,10	\$ 38.967	\$ 3.897	\$ 3.897	\$ 183.999	65%	\$ 119.599	94%	\$ 172.959
4.2 CAMA DE RIPIO	m3	0,93	\$ 16.029	\$ 14.907	\$ 14.907	\$ 703.895	65%	\$ 457.532	94%	\$ 661.661
15.1 BARNICES	m2	30,00	\$ 3.409	\$ 102.270	\$ 102.270	\$ 4.829.108	25%	\$ 1.207.277	94%	\$ 4.539.361
13.2 PLANCHA ACANALADA DE ZINC 5V 0,35MM	m2	6,10	\$ 5.468	\$ 33.355	\$ 33.355	\$ 1.574.987	25%	\$ 393.747	94%	\$ 1.480.488
10.1 CUBIERTA TEJA ASFÁLTICA	m2	9,92	\$ 5.718	\$ 56.723	\$ 56.723	\$ 2.678.394	25%	\$ 669.598	94%	\$ 2.517.690
12.1 AFINADO SOBRE RADIER	m2	6,21	\$ 3.743	\$ 23.244	\$ 23.244	\$ 1.097.565	25%	\$ 274.391	94%	\$ 1.031.711

COSTO DIRECTO		\$	1.809.232	\$	691.972
G.G	8%	\$	144.739		55357,79
UTILIDAD	16%	\$	289.477		110715,57
NETO		\$	2.243.447	\$	858.046
IVA	19%	\$	426.255		16302868%
TOTAL		\$	2.669.702		102107438%

valor total por la cantidad de 32 refugios peatonales

\$ 32.674.380

VALOR ETP. ACUMULADO (incluye iva) \$ 13.184.415

\$ 31.386.396

PUCÓN, 15 Septiembre de 2009

Nombre, firma, timbre del representante de la empresa

PUCÓN
DIRECCIÓN
MUNICIPALIDAD
Fuentes

PABLO E. ARRABADA CARRASCO
INGENIERO CONSTRUCTOR

A