



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

2084
15/07/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LTDA. Rut 077754590-6
: 1,733,333 UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
: MENSUALIDAD JUNIO
: 15/07/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	783	08/07/2009	1,733,333

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,733,333
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,733,333	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,733,333	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,733,333
Sumas Iguales		3,466,666	3,466,666

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	56,000,000		
Total Comprometido	18,480,619		
Saldo x Comprometer	37,519,381		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



Electricidad y Proyectos Limitada

Giro: CONTRATISTA y Mantenión de Alumbrado Público

Poda de árboles próximos a líneas eléctricas energizadas

Roce y despeje bajo líneas de alta tensión.

Otros servicios prestados a empresas

Obras de conservación, mantención, limpieza y pintura de edificios

Construcción y mantención de áreas

Casa Matriz: España N° 25 - Temuco

Fono: (45)242100 Fax: (45)242101

Suc.: Las Violetas N° 28 - Pucón

E-mail: info@epservicios.cl

www.epservicios.cl

R.U.T.: 77.754.590-6

FACTURA

N° **783**

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha **08** de **Julio** de **2009**

Señor (es) **I. Municipalidad de Pucón.**

Dirección **L.B. O'Higgins. #483**

Guía de despacho

Teléfono **293090**

Giro **Servicio Público**


R.U.T. **69.191.600-6**

Comuna **Pucón.**

Supervisor

Condiciones de Pago

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de Mantenuisi de Alumbrado Público. Junio del 2009		
			
Son: Un Millon Setecientos Treinta y Tres mil Treientos Treinta y Tres Pesos -			
Nombre: Susana	R.U.T.: [REDACTED]	CANCELADO	TOTAL NETO \$ 1.456.582.-
Recinto Municipal.	Firma: [REDACTED]	OFICINA DE PARTES	18% I.V.A. \$ 276.751.-
Fecha 09-07-2009	Firma: [REDACTED]	Fecha 09-07-2009	TOTAL \$ 1.733.333.-

* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original: Cliente



Electricidad y Proyectos Ltda.

DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2009

Fecha	Nº Poste	Dirección	Ampolletas										Base Celda	Fotocel da	Ballast interior					Ball	Igni tor	Port 70	Port 150	Con 60A	Nor. Aut.	F.A.	Tapa 150 W	Observaciones
			70	100	150	250	400	125 Hg	250						70	100	150	250	400	125 Hg	70							
11-Jun	127743	OHIGGINS ESQUINA FRESIA				1																						
11-Jun	778131	CAUPOLICAN / G. URRUTIA				1																						
11-Jun	129588	PEDRO DE VALDIVIA ESQ. FRESIA				1																						
11-Jun	128025	COLO COLO				1																						
11-Jun	S/P	COL COLO (BANDEJON CENTRAL)				3																						Postes Metálicos
11-Jun	129810	Lincuyan / P. de Valdivia				1																						
11-Jun	495569	Brazil / Lincuyan				1																						
11-Jun	129501	Perú / Lincuyan				1												1										
11-Jun	231651	Ramón Guíñez				1																				1		
11-Jun	267539	Ansorena 755		1																								
11-Jun	267397	Brazil				1																						
11-Jun	127953	Geronimo de Alderete				1																						
11-Jun	585885	Cam. Internacional Frente Casas 1853																1				1				1		
11-Jun	459598	Camino Internacional Frente Casa 1890																								1		
11-Jun	576431	Cam. Internacional entrada Roble Peni				1													1			1					1	
11-Jun	127850	Camino Internacional Puente El Claro																										
11-Jun	198866	Camino Internacional Km 82.820																1				1						
11-Jun	267937	Los Calabozos		1																			1					
11-Jun	S/P	Cristo Los Nevados																				1					1	Poste Metálico
11-Jun	245894	Las Dalias (Jardin El Claro)		1																		1						
11-Jun	245851	Las Dalias																								1		
11-Jun	245849	Las Dalias		1																								
11-Jun	267811	Las Dalias				1																						
11-Jun	186599	Los Eucaliptus		1												1						1						
11-Jun	128157	Anezo Los Arrayanes				1																						
11-Jun	186683	Los Ulmos		1												1						1						
11-Jun	186641	Calle 1		1																								
11-Jun	186648	Calle 1		1																							1	
11-Jun	458739	Calle 4		1																		1						
11-Jun	186624	calle 3		1																								
11-Jun	626795	Pje. Rio Liucura														1						1						
11-Jun	616635	Pje. Rio Plata		1												1						1						
12-Jun	245885	Las Azaleas		1												1						1						
12-Jun	245881	Las Azaleas		1																								
12-Jun	265767	Los Tupilpanes		1																								
12-Jun	265765	Los Tupilpanes		1																								
12-Jun	245875	Las Azaleas		1																								
12-Jun	267812	Las Dalias				1																						
12-Jun	S/P	Las Amapolas Frente 128		1												1						1						
12-Jun	267836	Las Amapolas				1																						
12-Jun	267828	Los Gladiolos		1												1						1						
12-Jun	459726	Los Helechos		1																								
12-Jun	492258	Los Helechos				1																						
12-Jun	459729	Las Petunias				1																						
12-Jun	539624	Villa El esfuerzo		1												1						1						
12-Jun	359625	Pje. Los Notros Villa el Esfuerzo		1												1						1						
12-Jun	262557	Julio Gustavianovich (los Bomberos)				1																						
12-Jun	456837	Pasaje S/N (Por Los Bomberos)		1																								
12-Jun	128144	Pje Obreque				1										1						1						
12-Jun	626282	Pje. Puerta del Sol				1											1											
12-Jun	626262	Pje. Puerta del Sol				1												1										
12-Jun	609513	Pje. Puerta del Sol				1																						
12-Jun	610949	Pje. Puerta del Sol				1																						
12-Jun	186513	Delpillan																										Conexiones sueltas
12-Jun	129909	Pje. Los Boidos		1																		1						
12-Jun	129911	S/E Los Boidos		1																								
12-Jun	129627	Fresia				1													1			1						
12-Jun	186526	Pje. Las Murtas		1												1						1						
12-Jun	185628	Pje. Las Murtas		1																								

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Electricidad y Proyectos Ltda.

DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2009

Fecha	Nº Poste	Dirección	Ampolletas					Base Celda	Fotocel da	Ballast interior					Ball. 70	Igni tor	Port 70	Port 150	Con 60A	Nor. Aut.	F.A.	Tapa 150 W	Observaciones
			70	100	150	250	400			70	100	150	250	400									
12-Jun	231663	Delpillan			1																		
12-Jun	651335	Delpillan	1							1													
12-Jun	S/P	Pje S/N detrás de Departamentos	1																				
12-Jun	129942	Delpillan	1																				
12-Jun	267434	Cacique Paillalef		1																			
12-Jun	129859	Cacique Paillalef		1																			
12-Jun	129726	Ramón Quezada																		1			
12-Jun	561704	Ramon Quezada	1							1						1							Sin ignitor en terreno
12-Jun	495061	Ramon Quezada	1																				
13-Jun	S/P	Ramón Quezada																		1			CAP operado 10:40 hrs.
14-Jun	S/P	Camino Internacional / Pasaje Lara																		1			CAP operado 20:15 hrs.
15-Jun	129736	Perú																					Verificación
15-Jun	231497	Turbina Alta																					Conexiones sueltas
15-Jun	262404	Ramón Quezada																					S encontró amarra línea baja cortada / Línea soporte el cual estaba apoyado en tierra de servicio.
16-Jun	127647	Camino Villarrica / San Juan																		1			Med. 2351792 Carga 19.6 A., se procede a ordenar bodega municipal
16-Jun	495656	Caburgua Avda. Principal																		1			
17-Jun	127647	S/N																					S/E 16612 1 MTLT S/T
17-Jun	127643	Camino Villarrica																		1			CAP Operado por cruzamiento LBT por rama
17-Jun	128098	Blanco Encalada	1																				
17-Jun	S/P	Los Pellines 220		1																			
17-Jun	128071	V. Camino Internacional					1																
17-Jun	211872	Paillalef 190	1																				
17-Jun	129960	Lanin		1																			
17-Jun	129977	Las Rocas		1																			
17-Jun	129978	Las Rocas		1																			
17-Jun	129979	Las Rocas		1																			
17-Jun	129971	Los Abedules		1												1							
17-Jun	129972	Los Abedules 730		1																			
17-Jun	129966	Los Abedules		1																			
17-Jun	129963	Los Abedules		1																			
17-Jun	457899	Turbina Alta		1																			Alambrado
17-Jun	128063	V. Camino Internacional 625					1																
17-Jun	186558	Los Nardos	1																				
17-Jun	128090	La Barda	1																				
17-Jun	186564	Candelaria 1890	1																				
17-Jun	186539	Los Riscos Cerro 930	1							1						1				1			
17-Jun	186544	Cerro Quelhue																					
17-Jun	S/P	Brasil / Costanera R. Geiss																		1			CAP operado Carga R: 21.6 A, S: 46 A, T: 20 A
17-Jun	S/P	Camino Internacional																					CAP operado queda fuera Pasaje Lara 21:30 hrs. Automático 30A
17-Jun	S/P	Camino Villarrica entrada acceso																					CAP operado 21:45hrs. Automático 40 A.
17-Jun	S/P	Camino Villarrica sector Antumalal																					Cap operado 21:55 hrs. Automático 63 A.
18-Jun	186570	Pasaje Lara																					Luminaria Tapada con tierra de servicio
18-Jun	S/P	Cam. Item /pje Flores y Cam. Int. / Pje Epuin																					Se instala Línea AP entre PC 458247, 458246, Cu desnudo y entre PC 456797, 458247 Prensablado para equiparar cargas en CAP
19-Jun	456597	Las Vertientes																		1			CAP operado S/E 18715 R= 20A, S=26A, T=21A.
19-Jun	S/P	Varios																					Programacion de relojes Palguin/Alderete, A'Higgins/Fresia, Arauco, Ramón Guines, Varrante/Paillalef, Del Pillan, Cam. Internaciona Alt 1500, Cam. Internacioanl Lat 2215
19-Jun	595775	S/N																		1			Cap operado Med. 3803173, Carga 8.2 A Aut. 50A 19:15 hrs.
20-Jun	S/P	Arrallanes																					CAP operado 23:00 a 00:30 hrs.
21-Jun	S/P	Villa Carolina 2																					CAP operado Automático 50A. Carga 10A. 19:30 a 21:0 hrs
22-Jun	595967	Volcan Villarrica 1300					1																
22-Jun	S/P	V. Villarrica Bajada de Piedra					1																Poste de Madera
22-Jun	S/P	Chiguallante					1																Poste de Madera
22-Jun	595684	Volcan Villarrica					1																
22-Jun	500268	S/N	1																				
22-Jun	596219	Victoria					1									1				1			
22-Jun	585253	Padre Hurtado 1375	1							1						1							
22-Jun	467897	Carlos Barras					1									1							Alambrado
22-Jun	500272	Pje. Neruda	1							1						1							
22-Jun	S/P	Benett Napret	1													1							


Preparado por EP LTDA.



Electricidad y Proyectos Ltda.

DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2009

Fecha	Nº Poste	Dirección	Ampolletas					Halu	Base Celada	Fotocelda	Ballast interior					Ball. 70	Ignitor	Port 70	Port 150	Con 60A	Nor. Aut.	F.A.	Tapa 150 W	Observaciones	
			70	100	150	250	400				125 Hg	250	70	100	150										250
22-Jun	S/P	Los Alceres	1													1									
22-Jun	493177	Marcia Sabugol	1									1				1									
22-Jun	668328	Francisco Millanao	1																						
22-Jun	668307	Tadeo Díaz	1													1									
22-Jun	668340	Luisa Benhney			1																				
22-Jun	636690	Luisa Benhney	1									1				1									
22-Jun	128090	Cerro Labanda	1									1				1									
22-Jun	128089	Cerro Labanda	1													1								Cableado	
22-Jun	128087	Cerro Labanda		1																					
22-Jun	609837	A. Cachelie			1								1			1									
22-Jun	627470	A. Cachelie			1																				
22-Jun	128144	Pje. Obreque		1												1									
22-Jun	S/P	Los Arrayanes																		1					CAP operado por alambre en red alumbrado público 19:50 Hrs.
23-Jun	S/P	Armoni del Lago																							Reloj desprogramado, regulado
23-Jun	186640	Calle 1																							Cambio de cabezal de 70 por 100W con ampolleta
23-Jun	S/P	Brasil / O'Higgins																							Se abre puente alumbrado público
23-Jun	723265	Pje Las Rosas																							Se traspasa puente de AP en calle Camino Internacional Esq. Pje las Rosas ocupando 2 prensas tipo muela bimetalizas 3mts. Fase de prensado
23-Jun	S/P	Rio Paillaco / Rio Claro																							Reparaciones
23-Jun	S/P	General / Fresia																							Reparaciones
23-Jun	S/P	Caburgua																							Reparaciones
24-Jun	S/P	Pje Estadio/ Cam. Internacional																							Se instala LAP entre PC 267925 y 127766, 17 mts de fase prensado , 1 soporte de remate, 1 perno 7*1/2, 1 aislador carrete y 2 prensas bimetalicas tipo muela.
24-Jun	129521	Pje Estadio / Brasil																							se abre puente CAP
24-Jun	267313	Colo Colo/ Pje Novoa																							se abre puente CAP en LAP
24-Jun	42312	Pje Novoa																							e cerró puente LAP en concentrico
24-Jun	S/P	Fresia																							Reposición de instalación Impuesto Territorial M. circuito de enchufes en calle Fresia encontrandose Diferencial en TG malo
24-Jun	S/P	Fresia																							Se retira Diferencial en Bodega Municipal
24-Jun	S/P	Fresia																							Se cambia Diferencial en ofician Impuesto Territorial
24-Jun	S/P	Fresia																							Se retira empuje de calle El Bosque, acometida entregada a don German Paredes
24-Jun	S/P	VARIOS																							Revisión Cap en la ciudad de Pucon , encontrandose normal 18:45 hrs.
25-Jun	S/P	Fresia																							Se revisa otro circuito de enchufes en oficina de Impuesto territorial Municipal, don German paredes proporcionan Diferencial retirado en Bodegas Municipales, se procede a
25-Jun	127806	Camino Internacinal frente 1910																		1					CAP operado S/E 4606 Med. 97049396 Carga Inicial 53 A, carga final 24.1 A.
25-Jun	459596	Camino Internacinal frente 1795																							Se abrió puente BT
25-Jun	127795	Cam. Internacional / Pje. Sarzoza																		1					CAP operado S/E 13239 Med. 00081901 fase R=19.3A, S=24.2A, T=28.1A, se cierra fase no ocupada
25-Jun	S/P	Pje. Novoa														1									Poste Metálico
25-Jun	596373	S/N							1	1															Med. 64794, Autom. 16 A.
26-Jun	211113	Ramón Quezada																							Cambio de Contactor Med. 71772386, R=14.4A, S=25A, T=10A.
26-Jun	S/P	Pedro Schuller																		1					Cambio de Contactor Med. 7743207, y cambio de reloj
26-Jun	S/P	Geronimo de Alderete																							Se instala 15mts, de prensado 2*16mm., 2 soportes de remate, 2 aisladores carrete, 1 perno 9*1/2" y 2 mordazas
26-Jun	S/P	Los Castaños altura 850				1																			
26-Jun	S/P	Los Castaños altura 439				1																			
26-Jun	S/P	Los Castaños altura 475				1																			
26-Jun	129620	Fresia 295 A																							conexiones sulfatadas, se dejan nuevas
26-Jun	129554	G. Urrutia 291				1																			
26-Jun	127861	Cam. Pucon Antumalal					1										1								
26-Jun	267959	Cam. Pucon Antumalal					1											1							
26-Jun	127710	Cam. Pucon Antumalal					1																		
26-Jun	127705	Cam. Pucon Antumalal					1																		
26-Jun	127632	Cam. Pucon Garita Millaray					1																		
26-Jun	127631	Cam. Pucon Garita Millaray																							
26-Jun	127627	Cam. Pucon Garita Millaray					1																		
26-Jun	629116	Villa el Bosque	1																						
26-Jun	231487	Villa el Bosque	1														1								
26-Jun	S/P	Alto La Turbia Plaza						1																	
27-Jun	S/P	O'Higgins																							
29-Jun	S/P	Los Castaños 280																							Frente estacionamiento Eltit 20:15 hrs.
29-Jun	S/P	Semáforos																							CAP operado carga 70A, Autom. 50A. 16:50 hrs.
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager																							Resetear semaforos Eltit, camino Internacioanl 18:20 Hrs
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager																							cableado base lámara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Electricidad y Proyectos Ltda.

DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2009

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas					Halur		Base Celda	Fotocel da	Ballast interior					Ball. 70	Igni tor 70	Port 150	Con 60A	Nor. Aut.	F.A.	Tapa 150 W	Observaciones		
			70	100	150	250	400	125 Hg	250			70	100	150	250	400									125 Hg	
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1						1												
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1						1												
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	S/P	Otto Godenchwager						1																		
30-Jun	493154	O'Higgins					1																			
			44	22	20	20	8	12	1	1	1	18	2	4	5	1	4	1	39	2	1	2	12	8	1	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Severio Paredes

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION**

DECRETO EXENTO N° 1053

PUCÓN, 16 JUN 2009

V I S T O S:

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2009.-

2.- Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, promulgada el 11 de Julio de 2003, por el Ministerio de Hacienda.

3.- El DS N° 250 que aprueba El Reglamento de Contratos Administrativos, de Suministros y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004.

4.- El Decreto Exento N° 2578 de fecha 18 de diciembre de 2008, que faculta para firmar por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

5.- El Decreto Exento N° 892 de fecha 25 de mayo de 2009, que adjudica la licitación pública "Servicio mantención de alumbrado público comuna de Pucón, año 2009, segundo llamado" a la empresa Electricidad y Proyectos Limitada.

6.- El Convenio de fecha 04 de junio de 2009, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y la empresa Electricidad y Proyectos Limitada.

7.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1 de 2006, Interior.

D E C R E T O:

1.- APRUEBESE el convenio suscrito entre la Municipalidad de Pucón, RUT 69.191.600-6 y la empresa Electricidad y Proyectos Limitada, RUT 77.754.590-6, de fecha 04 de junio del 2009.-

2.- NOMBRASE Inspector Técnicos de la Obra a la funcionaria:

- Sra. Lorena Fuentes Espinoza, C.I. [REDACTED]

3.- NOMBRASE la comisión receptora

de las obras integrada por:


- Administradora Municipal doña Magdalena Oliva Cerda, [REDACTED]
- Secretaria Municipal doña Gladiela Matus Panguilef, C.I. [REDACTED]
- Sra. Lorena Fuentes Espinoza, C.I. [REDACTED]

4.- IMPÚTESE el monto de \$14.000.000

IVA incluido, distribuidos en 7 meses a la cuenta 22.08.004 "Servicios de
mantención de alumbrado Público"

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

VºBº CONTROL

MOC/GMP/WCR/PSML/saa

DISTRIBUCION:

- Electricidad y Proyectos Ltda.
- Oficina de Partes.
- Archivo

[Signature]
MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

VºBº

[Signature]

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE PUCÓN AÑO 2009

En Pucón, 04 de Junio de 2009, entre la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, R.U.T. 69.191.600-6, representada por su Alcaldesa doña **EDITA ESTER MANSILLA BARRIA**, chilena, casada, asistente social, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos con domicilio en Pucón, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 483, en adelante "El Mandante" por una parte, y por la otra La Empresa Electricidad y Proyectos Limitada, RUT 77.754.590-6, representada por doña **KATIA DEL PILAR ORELLANA PAVEZ**, chilena, casada, de profesión empresaria, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos con domicilio en Temuco, calle España N° 25, en adelante el "Prestador de Servicios", han acordado celebrar el siguiente convenio cuyas cláusulas se indican a continuación:

PRIMERO : EL Mandante encomienda al Prestador de Servicios quien acepta la realización de las siguientes Obras de "Mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Público y Ornamental de la Comuna", en específico:

- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**

Las labores de Mantenimiento consistirán en:

1 Parte Lumínica.

- 1.1** Cambio de ampolletas del mismo tipo, potencia y calidad igual a las instaladas.
- 1.2** Cambio de unidades (luminarias, reflectores) completas por otras de iguales características técnicas o su equivalente técnico similar.
En todo caso el Contratista deberá comunicar al Inspector Técnico de Obras la necesidad de proceder a un reemplazo de equipo, y solo con el V° B° de ésta podrá realizar el cambio.
- 1.3** Lavado y limpieza de todas las unidades incluidas en la presente Licitación o cambio de sus elementos tan frecuentemente como sea necesario para mantener el nivel de iluminación y adecuada presentación, el cual deberá ser presentado en un programa al ITO.
- 1.4** Atención de las lámparas encendidas de día, reemplazando celdas fotoeléctricas o modificando el horario de reloj control.
- 1.5** Mantener uniformidad de temperatura de color,. Regulación de voltaje en todos los puntos que tengan el mismo tipo de iluminación.

2 Parte Eléctrica.

- 2.1** Cambio de conductores y/o canalizaciones, en caso de considerarlo necesario por el ITO, el Contratista deberá realizar el cambio.
- 2.2** Reemplazo de elementos de protección, se cuidará que la capacidad de los elementos reemplazados sea la indicada.



- 2.3 Cambio de accesorios, se incluye la reposición de portalámparas, ballast, ignitores, celdas fotoeléctricas, contactores, interruptores automáticos y cualquier elemento que forme parte normal de la instalación de la línea de Alumbrado Público, C.A.P. y/o luminaria.
- 2.4 Las celdas fotoeléctricas y los relojes controles deberán ser revisadas periódicamente para comprobar que cumplan con los horarios establecidos y que funcionen en óptimas condiciones.

3 Parte Mecánica.

- 3.1 Las estructuras metálicas soportantes de las luminarias serán limpiadas periódicamente, o a lo menos dos veces al año.
- 3.2 Todos los soportes, linternas, dañados por choques, actos de vandalismo menor de tipo delictual, etc., será reemplazada por otra de iguales características y dimensiones dentro del plazo de 48 horas; para ello el Municipio deberá contar con un stock de materiales de elementos similares. En forma simultánea se deberán denunciar los hechos acontecidos ante el Juzgado de Policía Local.

• MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

- 1 El Contratista formulará un programa de mantenimiento preventivo por calles y/o áreas verdes y lo presentará al ITO para su aprobación antes de los 30 días de iniciado el Contrato. Este programa podrá ser modificado en el tiempo si en opinión de la ITO no es suficiente o presenta anomalías.
- 2 Cuando la ITO lo estime necesario, podrá solicitar al Contratista tareas de mantención preventiva fuera del programa, estimando el tiempo para realizar dichos trabajos.
- 3 Se realizará 4 veces por mes o cuando sea necesario, una inspección diurna y nocturna, conjunta entre el ITO y el Contratista, realizando una revisión a las instalaciones y equipos incorporados a este Contrato.

• RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

La Red de Alumbrado Público de la Comuna de Pucón cuenta con 6.980 centros de iluminación aproximados. La distribución de dichos centros, es de acuerdo a las siguientes localidades y/o recintos:

a) **Sector Centro:** Comprende el Camino Internacional, Camino Villarrica Pucón, calle entre Caupolicán y Colo-Colo, Población Valdés, Población Aduana, Costanera R. Geis, Calle Ramón Quezada, Loteo Jardín del Este, Parque Foresta.

b) **Sector Periferia:** Resto radio urbano, Población Cordillera, Los Arrayanes, Libertad, Alto la Turbina, Jardines del Claro, Bomberos de Chile I y II, III, Caburgua, Villa San

Pedro, Población Los Castaños, Población Cordillera Alto, Pasarela Quelhue, Camino Balsa Quelhue, Paillaco, Puentes y otros.

c) **Edificios Municipales:** Todos los edificios municipales a excepción de los establecimientos educacionales.

SEGUNDO : Los trabajos encargados por el presente instrumento se realizarán cumpliendo estrictamente las Especificaciones Técnicas; Bases Administrativas Generales y Especiales del llamado a Licitación N° 2387-59-LE09 y documentos Anexos, los que pasan a formar parte integrante del presente contrato.

TERCERO : El monto total que se pagará por los servicios prestados es de \$14.000.000.- (catorce millones de pesos) IVA incluido y sin ningún tipo de reajuste, los que serán pagados de forma parcial mediante estados de pago mensuales, los que deberán estar debidamente visados por el Inspector Técnico de Obras designado y la Administración Municipal, para lo cual, se deberá adjuntar un informe o listado de trabajos realizados.

CUARTO : El presente contrato tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2009.

QUINTO : La suma de \$ 14.000.000.- (catorce millones de pesos), impuesto al valor agregado incluido, será imputada con cargo a la Asignación presupuestaria Área de Gestión 02 Servicios Comunitarios, cuenta 22.08.004 "Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público" del Presupuesto Municipal del año 2009.

SEXTO : Para garantizar la correcta ejecución de las obras, el Prestador de Servicios deberá tomar una Boleta de Garantía Bancaria a nombre de El Mandante, correspondiente al 5% del valor contratado con una vigencia al 31 de Diciembre de 2009. La Garantía le será devuelta al Prestador de Servicios a su solicitud, al término del plazo de vigencia de la misma.

SEPTIMO : La Municipalidad aplicará una multa por el atraso en la entrega del servicio contratado. Estos valores serán descontados administrativamente del pago de la(s) respectivas(s) facturas(s).

Dicha multa corresponderá a:

- De 1 a 24 horas de atraso = \$10.000 (diez mil pesos).
- Mas de 24 horas (día) = \$20.000 (veinte mil pesos)

OCTAVO : El incumplimiento del Prestador de Servicios de cualquiera de las obligaciones que le impone el presente contrato y sus correspondientes anexos, dará derecho a la Municipalidad para resolverla dándole término administrativamente y sin forma de juicio; sin derecho a indemnización de ninguna especie. Sin que la numeración sea taxativa, el contrato quedará resuelto por las reglas generales de las normas civiles de incumplimiento y en particular por las siguientes causales que serán consideradas como incumplimiento grave de las obligaciones: Si el contratista es declarado reo por delito que merezca pena afflictiva. En

caso de que el contratista sea declarado en quiebra. Si el contratista paraliza las obras sin razón alguna. Si el contratista no cumple con lo estipulado en el contrato y sus anexos. Si el contratista presenta incumplimiento en los plazos contractuales. Si se corrobora que las obras queden con defectos graves que no puedan ser reparados, por errores en los trabajos de la empresa, sin perjuicio de las acciones civiles ordinarias por motivo de la responsabilidad en las construcciones. No obstante lo anterior, la Municipalidad se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato sin derecho a indemnizaciones dando aviso con 30 días de anticipación.

NOVENO : El Prestador de Servicios debe respetar y cumplir los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen este tipo de obra, de Previsión Social, del Contrato de Trabajo y los demás aspectos que digan relación con el desarrollo de una obra, todos los cuales se entenderá que le son plenamente conocidos y forman parte integrante del contrato. El incumplimiento constituye falta grave de las obligaciones del contrato, lo que dará derecho a la Municipalidad para dar término al contrato administrativamente y sin forma de juicio; sin derecho a indemnización de ninguna especie.

DECIMO : Una vez firmado el presente contrato deberá ser aprobado por decreto Exento, sin el cual no tendrá validez alguna.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se firma en original y tres copias de igual tenor, quedando 3 en poder de EL Mandante y una en poder de El Prestador de Servicios.

DECIMO SEGUNDO: Las partes fijan su domicilio en la comuna de Pucón y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.


DECIMO TERCERO: PERSONERIAS. La personería de Doña EDITA ESTHER MANSILLA BARRIA para actuar en su calidad de Alcaldesa de la Comuna de Pucón y en representación de la Municipalidad de esta comuna, consta de Decreto Alcaldicio N° 2447, de fecha 06 de diciembre de 2008, el que no se inserta por ser conocido de las partes.

La personería de doña KATIA DEL PILAR ORELLANA PAVEZ para representar a Electricidad y Proyectos Limitada, consta de escritura pública de constitución de sociedad de fecha 03 de mayo de 2002, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles doña María Antonieta Carrillo Flores.

Para constancia firman:



KATIA DEL PILAR ORELLANA PAVEZ
RUT [REDACTED]
p.p. ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LIMITADA


EDITA ESTHER MANSILLA BARRIA
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN


Pedro San Martín López
Abogado
Asesor Jurídico Municipalidad Pucón

11053

AUTORIZO LA FIRMA DE LA VUELTA DE DOÑA KATIA DEL PILAR ORELLANA PAVEZ,
C.I.NO 9.073.702-3, NACIONAL. PUCON 09 DE JUNIO DEL 2009.-



EL NOTARIO QUE AUTORIZA DEJA
CONSTANCIA QUE EL PRESENTE
INSTRUMENTO FUE REDACTADO POR LOS
INTERESADOS.-